球丸 第 3 7							不可叫	ጀ (ኮሎ ተ									
事業コー	· K	1781			課コード	0604		会計種別	公営企業会	: <del>  </del>		予算	草の種類	■政策	□経常	ロなし	
1. 事業	の概要(PLAN)																
(1)事業概要		①事業名	基本事業		E 0 * " '	77 Q # G 73 - 1 - 1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4			実施計画へ位置づけ		●有○無		②部課名	建設部・治水課			
		③事業主体	個別事業	大土台地 〇その		6丁目地区浸水対策事業)	④対象地区			□湖北			布佐 □全市				
		⑤事業期間			令和	2年度 ~ 令和 2年度	⑥担当職員数		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			1.05 人)					
		⑦事業費 (人件費含む)	総事業費			550,000 千円			当該(開始)	手度 (当 初) (変更後)	(当 初)     61,835 千円 (うち人件費       (変更後)     千円 (うち人件費				9,135 千円)		
		⑧施策の位置づけ	施策		62401	重点プロジェクト			基本計画地區		●有 ○無		部門別計画への	(計画名)	都市排水施設の割	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				の温水油宝		への位置づけ 計画的に幹線排水路 ポンプ提力	画的に幹線排水路、ポンプ場などの雨水排水施設や、調整池		計画への位置		目の浸水被害を軽	減させる	位置づけ	(計画名)	10円排水池改り3	全 VM 	
(2)目的		施策目的 · 展開方向	雨水流出抑制施設の整備・改修を進めるとともに、施設の適切な維持管理を行います。						事業目的		XII o , I O X NIKI CHIXC C G o						
(3)事業内容		内 容	天王台6丁目は、局部的にすり鉢状の地形をしており、且つ下流側のJR成田線の横断管の排水能力いため、大雨時には雨水排水が集中し、常襲的に浸水被害を引き起こしている。このため、雨水排水施設の整備を行い、水害の軽減を図る。令和2年度に事業完了。							雨水幹線整備に伴う舗装復旧工事 (R2.7~R2.10) 雨水幹線整備に伴う水道復旧工事 (R2.4~R2.7) 雨水幹線整備に伴うガス復旧工事 (R2.4~R2.7) 家屋事後調査 (R2.10~R2.12) 家屋補償業務 (R3.1~R3.3)					想定值	,	
									当該年度 活動結果指						単位 箇所 実績値		
(4)達成目標(期待する成果)		雨水幹線整備後の	- クロア市		達成目	標(期待する成果)			指標種類		備後の復旧工事の	指標	to the state of th				
当該年度		附小軒様金順後の	後旧工争					直接 9%					0	100			
令和 3年 							_							(			
令和 4年 —————	.度	公園内の暫定貯留 公園内の暫定貯留	施設と雨水管	きの布設が	完了したため、エ	事に伴い移設を行った地下埋設											
(7)事業実施上の課題と対応		復旧させる必要が			,,,,,,,,,,,,,,,,	7,1-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		代替案検討 ○有 ●無									
			平成31	年度			令和 2年度			,	令和 3年度			令和 4年度			
(8) 施行事項	実施内容 ! 費 用	政策 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	(補助対象) 責対象) 下水・雨水) 事(起債対象	(起債対象 )	45, 000 12, 000 5, 000	東: 道路復旧工事(起債対象)  * 道路復旧工事(起債対象)  * 支障物移設工事(水道)()  * 支障物移設補償(ガス)()  * 家屋事後調査  0 * 家屋補償(起債対象)	起債対象)起債対象)	算額(千円) 決算4 13,500 14,000 6,000 6,000 9,000 4,200	集(千円) 紫	, д	容	金額(千	円) 策	内容		金額(千円)	
	予算(決算)額		計		177, 200			52, 700		合			0	合 計		C	
	国庫支出金県支出金	補助率		50 % 0 % 100 %	56, 500 ( 119, 900	0 補助率	0 % 0 % 100 %	0 0 36, 100	補且	助率 助率 × =	0 %		0 補助率 0 補助率 0 充当率		0 % 0 % 0 %	0	
(9)財源内訴	起債 一般財源 その他の財源	充当率		,				0		当率	0%		0	□受益 □基金 □その他		0	
換算人数(人)		■付云 □交1	世 口基立 L	17 07世	800 1. 15 10. 120	5	て の他	1. 05 9, 135		口付去 口文金 口	基並 口ての他	<u> </u>	0 0 0	二文金 口基立	로 다 <sup>건</sup> 이번	0	
(10) 人件費等 嘱託職員報酬額 臨時職員賃金額					(	9, 133			0 0							0	
事業費(予算( (11) 単位費)	決算)額+正職員人件費)	<u> </u>											0			0	
(事業費	・ /活動結果指標) の評価 (DO+CHECK)	\	927. 33 <del> T</del>	-H/m		61,835千1	当/箇所										
	評価項目	) 			車 :	<b>新草体</b>			事 後 評 価 (評価結果に応じ、改善案検討 (拡充も含む)) 改善								
	計画分口	時には雨水排水が集中し、常襲的に浸水被害を引き起こしている。								①①事前確認での想定どおり ②②事前確認での想定どおりでなかった							
(1)事業が今必要である理由 背景は?(事業の必要性)										た理由/想定どお	りでなかった原因	>				O要 O不要	
		●①尺間入坐 ▶	100 ±8	国仕等で	+中体できたい	<b>くるの他の中窓</b> >				]①民間企業、NPO、市民団体等では実施できなかった │							
必		●①民間企業、NPO、市民団体等では実施できない (理由) □法令等で市が実施することが定められている ■提供主体が市しかない				くその他の内谷と				10氏間正案、NPO、市民団体等では実施できながった 12市が主導で進めなければ実効性がなかった 13市が先導役となったことで市民へ普及が一層			(1)大地の芸術は36と3日 の女性の注面)				
要 (2)市が実施する必要性は あるか? (市実施の必要性)		□市が実 サービ □市が支	る市が推進する 導で進めるこ 施・提供する スが保証され 援することに 図られる	ことにより ることによ いる	る 実効性が得られる り、良質で安定し ・・施策の目標の	< その他の内容> □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			促進された  □④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した  □⑤サービス水準が確保された  □⑥サービスの安定供給基盤が確保された  □⑦その他  〈その他の内容〉								
		_ (	参加・協作	働の内容		工夫の具	工夫の具体的な内容				動の具体的な内容(又は今後、 えられる場合にはその内容)		参加・協	<b>ふ働の程度・内</b>	容		
参加 ・ 市民の参	診加や市民との協働を	○①事業計画時に市民の参画有り     ○②事業実施時に市民の参画有り     ○③管理・運営に市民の参画有り     ○④市民の自主的な活動と連携している										02	○①当初期待した以上 ○②当初期待したとおり ○③当初の期待以下				
	ているか?	○④市民の目主的 ○⑤市民と共同で ●⑥その他			<i>a</i>							<期待	iした以上となった!	■由/期待以↑	下であった原因>	O要 O不要	
夫		●60その他 <その他の内容>															
		くその他の内容>   該当なし															
			配慮の			取組	む内容			実施した具体的な	内容			境への配慮			
環	R慮して事業を進めて	□①自然環境を生 □②生き物と共有	すしている										想定どおり 想定どおりでなかっ	<i>t</i> =			
現 │ 環境に酉 の │ いるか?		□③手賀沼を意識している □④環境負荷低減に貢献している ■◎2-0.04											<想定どおりでなかった原因>				
環境に配 環境に配 いるかが		■⑤その他 <その他の内容>														〇不要	
		くその他の内容>   該当なし															
	· 役定は適切か?	現況値(a)(%)	目標値(b	0) (%)			目標値の妥当性のチェック			対状況 「 → ★ dt 來 (0/ )	〇①目標値i 〇②目標値i						
(1)目標		_	100		□②現況値と比べ	-タ・事実に基づき設定している ベ実現性が乏しい値ではない ************************************	現性が乏しい値ではない		績値(f)(%)	達成率(%) (f/b×100)		● <目標を達成した理由/未達		<b>.</b>		O要 ○不要	
効 <sub>率</sub> (2)事業費 いるか		0	100				が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と				ヘロ保で建成しに理		. <del></del> .			〇不要	
		対策実施によ	る事業費削減			実施予定の対策			実施	L 5状況			<b>業費以内</b>		費の削減対策について		
	を を を を を を を を して を と で を も で を も で を り で う で う で う で う り う う う う う う う う う う	事業費(c)(千円)		(千円) □②現有体				活用実網	漬値(g)(千円)	対事業費(%) (g/c)×100	〇③想定事		○①事前の想 ○②事前の想		きどおり きどおりでなかった		
		01,635 125,465 □④民間			□③維持管理費の □④民間委託				2過理由等>						とおりでなかった		
性		事業費肖	減率(%)		<削減の内容>		< i				-					〇不要	
		66	6. 99														
(0)			業費(e)		計算に		達成状況 〇①目標値以上 <目標値以上となった理由/目標値以下であっ					ⅳ以下であった原図	因>				
投じ	値を実現する為に る事業費は適正か?			単位 費用単位		<ul><li>①①単年度の指標:目標値×費用単位/事業費</li><li>●②複数年度の指標:(目標値-現況値)×費用単位/事業費</li></ul>			実績値(h)	対目標値(%) (h/e)×100	対目標値(%) O②目標値と同程		<b>使</b>				
(目本	票対費用)	1. 62		%	100万円	→ □   □ 外 〒   ▼   □   □   □   □   □   □   □   □   □	ルルIE/ ハ 貝用甲	二・ ナ木具		(1/ 0/ ^ 100						〇不要	
3. 事後	評価																
O現状どる	おり推進 〇拡充	〇縮小	〇結合	〇休止		〇事業手法見直し 〇その他	2(事業完了など)										
評				評価コ	メント						改善改善	善策及び展開ス	5向				
								1									