

指定事務事業問題点・対応報告書

次の指定事務事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

指定事務事業名： 布佐排水区の整備

基本施策名： 1-2 浸水対策の推進

担当部課名： 建設部 治水課

報告日： 令和8年1月29日

1. 問題点及び問題点が生じた理由等

布佐排水区3-1雨水枝線整備工事は、当初7月から令和8年2月までを予定していました。しかし、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故により、国から全国特別重点調査の実施要請があり、調査結果を令和8年2月までに報告する必要があったため、調査対応を最優先に行いました。このことから、布佐排水区3-1雨水枝線整備工事の予定を3か月遅らせ、10月から令和8年5月までに変更しましたが、特別重点調査の業務量が想定以上に多かったこと、及び関係機関や住民との協議にも時間を要したため、工事の発注に更なる遅れが生じました。

2. 今後の対応策

業務調整を図り、関係機関及び住民等との協議が整ったことから、令和8年3月に発注し、令和8年10月の工事完了を目指します。