

令和 3年度事務事業中間報告書

(市長の指定事務事業)

令和 3年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 新クリーンセンターの整備事業

担当部課 環境経済部・クリーンセンター

中間執行状況

新クリーンセンターの整備では、4月末までに杭工事や地盤改良工事が終了し、5月から建屋東側の掘削工事、基礎・地下躯体の工事を進めています。9月末時点では、ごみピットや敷地南側に設置する地下調整水槽の鉄筋工事とコンクリート工事を進めながら、建屋西側の掘削工事や基礎躯体工事を行っています。

今後、11月中旬からプラント機器類の検査を実施しながら、12月から機器類の据付工事に着手する予定です。令和4年2月からは建屋内の設備や内装工事などに着手し、7月から外構工事、11月から焼却炉の試運転を開始し、令和5年4月の本格稼働を目指していきます。

また、工事の進捗を把握するため、請負事業者とモニタリング業務委託事業者とともに、毎月1回の全体会議と毎月2回の土工事にかかる会議を開催しており、今後も引き続き実施していきます。

令和 3年10月 1日

市長あて

環境経済部長